

Projekt 219006A - Neubau Bürger- und Sportzentrum Flintbek

KOSTENVERFOLGUNG Nr.6 vom 01.09.2022

alle Beträge in EUR Brutto

Vergabeeinheit	Kostenberechnung	voraussichtliche Kosten	Hauptauftrag	Nachtrag	Abgerechnet	Enhaltener Skontobetrag	Status
Gerüstbauarbeiten	41.009,78	37.500,61	37.500,61		32.256,43		V
Erd-, Entwässerungskanal- und Dränarbeiten	184.698,41	227.077,61	207.621,04	19.456,57	179.747,54		V
Mauer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten	652.806,11	712.053,55	673.204,00	38.849,55	671.339,05		V
Zimmer- und Holzbauarbeiten DIN 18334	54.226,63	84.581,11	67.660,88	17.786,21	84.581,11		F
Dachdeckungs-, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	405.588,89	396.850,85	357.137,96	39.712,89	251.382,48		V
Dachbegrünung		55.615,47	55.615,47				V
Putz- und Stuckarbeiten	37.847,95	61.528,58	59.334,09	2.194,49	48.972,02		V
Fliesen- und Plattenarbeiten	112.938,74	82.697,61	82.697,61				V
Estricharbeiten DIN 18353	39.993,52	43.975,79	40.149,17	3.826,62	22.092,37		V
Tischlerarbeiten, Innentüren	85.668,10	93.251,97	90.284,11	2.967,86	31.127,90		V
Sanitärrennwände	12.852,00	8.521,59	8.521,59				V
Parkettarbeiten DIN 18536	38.714,87	25.500,00	22.855,26				V
Metallbau- u. Verglasungsarbeiten, Fenster u. Türen	157.713,08	173.092,64	170.968,49	2.124,15	165.154,63		V
Baureinigungsarbeiten	7.735,00	7.809,07					N
Maler -und Lackierarbeiten	57.137,85	27.972,59	27.972,59		10.400,92		V
Bodenbelagsarbeiten DIN 18365	4.818,55	38.231,84	38.231,84				V
Trockenbauarbeiten DIN 18340	90.971,69	109.667,95	77.472,47	32.195,48	18.167,92		V
Tischler, Decke Foyer, Akustikwand Saal	19.040,00	19.040,00					N
Vorgehängte Hinterlüftete Fassade, Cortenstahlplatten	23.848,00	45.395,77	43.678,36	1.717,41	39.003,99		V
Vorgehängte Hinterlüftete Fassade, Harzkompositplatten	42.673,00	66.955,51	63.235,26	3.720,25	60.479,17		V

Projekt 219006A - Neubau Bürger- und Sportzentrum Flintbek

KOSTENVERFOLGUNG Nr.6 vom 01.09.2022

alle Beträge in EUR Brutto

Vergabeeinheit	Kostenberechnung	voraussichtliche Kosten	Hauptauftrag	Nachtrag	Abgerechnet	Enhaltener Skontobetrag	Status
KG 300 Baukonstruktion	2.070.282,17	2.317.320,11	2.124.140,80	164.551,48	1.614.705,53		
Sanitärinstallation	240.188,99	316.707,72	316.707,72		83.353,38		V
Heizungsinstallation	142.800,00	195.752,31	195.752,31				V
Blitzschutz und Erdung	24.990,00	19.417,77	19.417,77		7.023,17		V
Elektro, Kommunikation u. Leuchten	166.450,98	255.800,00	250.783,62				V
Brandmeldeanlage	41.186,00	33.100,00	28.074,84				V
Einbruchmeldetechnik		19.087,39	19.087,39				V
Eigenstromversorgungsanlagen (PV)	39.270,00	42.944,72	41.028,82	1.915,90	30.612,75		V
Raumluftechnik Koll	124.950,00	50.740,30	150.566,77	4.321,15	50.740,30		F
Raumluftechnik Behrend		146.902,76	132.833,63	14.069,13	71.704,29		V
Dekra Prüfungsaufträge		7.372,05	7.372,05				V
KG 400 Gebäudetechnik	779.835,97	1.087.825,02	1.161.624,92	20.306,18	243.433,89		
KG 300 + 400	2.850.118,14	3.405.145,13	3.285.765,72	184.857,66	1.858.139,42		
Landschaftsbauarbeiten	173.776,06	173.776,06					N
KG 500 Außenanl.	173.776,06	173.776,06					
Ausstattungen	122.647,35	122.647,35					N
KG 600 Ausstattung	122.647,35	122.647,35					
Baunebenkosten	580.779,50	580.779,50					N
Baugrundgutachten		2.713,82	2.713,82		2.307,94		V
Bodenanalyse zum Baubeginn					2.377,03		V
Ortstermine Bodengutachter					573,40		V
Stand sicherheitsberechnung Kran					874,65		V
Vermessungsleistungen					6.667,00		V

Projekt 219006A - Neubau Bürger- und Sportzentrum Flintbek

KOSTENVERFOLGUNG Nr.6 vom 01.09.2022

alle Beträge in EUR Brutto

Vergabeeinheit	Kostenberechnung	voraussichtliche Kosten	Hauptauftrag	Nachtrag	Abgerechnet	Enhaltener Skontobetrag	Status
Generalplaner					499.705,48		V
KG 700 Nebenkosten	580.779,50	583.493,32	2.713,82		512.505,50		
Gesamtkosten	3.727.321,05	4.285.061,86	3.288.479,54	184.857,66	2.370.644,92		

Status: N = in Bearbeitung, A= ausgeschrieben, S= Kostenanschlag, V = beauftragt, F = abgeschlossen

Die Veränderungen zur Kostenverfolgung Nr. 5 haben wir rot markiert.

**Die Änderungen bei der Beauftragung der Dachbegrünungsarbeiten Fa. Gurr und Fa. Rumpf betreffend bleiben.
 Die dadurch eingesparten 12.140,00€ haben noch Gültigkeit.**

Die eingestellten 2.500,00€ für Materialpreisanpassungen bei den Parkettarbeiten werden vorsorglich fortgeschrieben.

Für die Randanschlüsse der Decken bei den Trockenbauarbeiten wurde zwischenzeitlich ein Nachtrag vorgelegt und beauftragt.

Für Außenleuchten und Einbruchmelde bleibt der Stand gemäß Kostenverfolgung Nr. 5