

Projekt 219006A - Neubau Bürger- und Sportzentrum Flintbek

**KOSTENVERFOLGUNG Nr.7 vom 17.11.2022**

alle Beträge in EUR Brutto

Vergabeeinheit	Kostenberechnung	voraussichtliche Kosten	Hauptauftrag	Nachtrag	Abgerechnet	Enhaltener Skontobetrag	Status
<b>Gerüstbauarbeiten</b>	<b>41.009,78</b>	<b>36.395,67</b>	<b>37.500,61</b>		<b>36.395,67</b>		<b>F</b>
<b>Erd-, Entwässerungskanal- und Dränarbeiten</b>	<b>184.698,41</b>	<b>210.000,00</b>	<b>207.621,04</b>	<b>19.456,57</b>	<b>179.747,54</b>		<b>V</b>
<b>Mauer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten</b>	<b>652.806,11</b>	<b>712.053,55</b>	<b>673.204,00</b>	<b>38.849,55</b>	<b>671.339,05</b>		<b>V</b>
<b>Zimmer- und Holzbauarbeiten DIN 18334</b>	<b>54.226,63</b>	<b>84.581,11</b>	<b>67.660,88</b>	<b>17.786,21</b>	<b>84.581,11</b>		<b>F</b>
<b>Dachdeckungs-, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten</b>	<b>405.588,89</b>	<b>396.850,85</b>	<b>357.137,96</b>	<b>39.712,89</b>	<b>340.968,59</b>		<b>V</b>
<b>Dachbegrünung</b>		<b>47.431,89</b>	<b>55.615,47</b>		<b>44.454,52</b>		<b>V</b>
<b>Putz- und Stuckarbeiten</b>	<b>37.847,95</b>	<b>50.800,59</b>	<b>59.334,09</b>	<b>2.194,49</b>	<b>50.800,59</b>		<b>F</b>
<b>Fliesen- und Plattenarbeiten</b>	<b>112.938,74</b>	<b>82.697,61</b>	<b>82.697,61</b>		<b>36.932,44</b>		<b>V</b>
<b>Estricharbeiten DIN 18353</b>	<b>39.993,52</b>	<b>43.975,79</b>	<b>40.149,17</b>	<b>3.826,62</b>	<b>22.092,37</b>		<b>V</b>
<b>Tischlerarbeiten, Innentüren</b>	<b>85.668,10</b>	<b>93.251,97</b>	<b>90.284,11</b>	<b>2.967,86</b>	<b>54.927,90</b>		<b>V</b>
<b>Sanitärtrennwände</b>	<b>12.852,00</b>	<b>9.204,94</b>	<b>8.521,59</b>	<b>683,35</b>			<b>V</b>
<b>Parkettarbeiten DIN 18536</b>	<b>38.714,87</b>	<b>25.500,00</b>	<b>22.855,26</b>	<b>996,03</b>	<b>19.246,33</b>		<b>V</b>
<b>Metallbau- u. Verglasungsarbeiten, Fenster u. Türen</b>	<b>157.713,08</b>	<b>173.092,64</b>	<b>170.968,49</b>	<b>2.124,15</b>	<b>165.154,63</b>		<b>V</b>
<b>Baureinigungsarbeiten</b>	<b>7.735,00</b>	<b>7.809,07</b>	<b>8.637,22</b>				<b>V</b>
<b>Maler -und Lackierarbeiten</b>	<b>57.137,85</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.972,59</b>		<b>16.279,45</b>		<b>V</b>
<b>Bodenbelagsarbeiten DIN 18365</b>	<b>4.818,55</b>	<b>38.231,84</b>	<b>38.231,84</b>				<b>V</b>
<b>Trockenbauarbeiten DIN 18340</b>	<b>90.971,69</b>	<b>109.667,95</b>	<b>77.472,47</b>	<b>32.195,48</b>	<b>86.713,25</b>		<b>V</b>
<b>Tischler, Decke Foyer, Akustikwand Saal</b>	<b>19.040,00</b>	<b>19.040,00</b>					<b>N</b>
<b>Vorgehängte Hinterlüftete Fassade, Cortenstahlplatten</b>	<b>23.848,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>43.678,36</b>	<b>1.368,50</b>	<b>39.003,99</b>		<b>V</b>
<b>Vorgehängte Hinterlüftete Fassade, Harzkompositplatten</b>	<b>42.673,00</b>	<b>69.169,52</b>	<b>63.235,26</b>	<b>5.934,26</b>	<b>73.233,41</b>		<b>V</b>

Projekt 219006A - Neubau Bürger- und Sportzentrum Flintbek

**KOSTENVERFOLGUNG Nr.7 vom 17.11.2022**

alle Beträge in EUR Brutto

Vergabeeinheit	Kostenberechnung	voraussichtliche Kosten	Hauptauftrag	Nachtrag	Abgerechnet	Enhaltener Skontobetrag	Status
<b>KG 300 Baukonstruktion</b>	<b>2.070.282,17</b>	<b>2.301.554,99</b>	<b>2.132.778,02</b>	<b>168.095,96</b>	<b>1.921.870,84</b>		
Sanitärinstallation	240.188,99	316.707,72	316.707,72		164.176,48		V
Heizungsinstallation	142.800,00	195.752,31	195.752,31		118.161,59		V
Blitzschutz und Erdung	24.990,00	19.417,77	19.417,77		7.023,17		V
Elektro, Kommunikation u. Leuchten	166.450,98	255.800,00	250.783,62		72.463,47		V
Brandmeldeanlage	41.186,00	33.100,00	28.074,84		14.650,80		V
Einbruchmeldetechnik		19.087,39	19.087,39				V
Eigenstromversorgungsanlagen (PV)	39.270,00	42.944,72	41.028,82	1.915,90	36.384,25		V
Raumluftechnik Koll	124.950,00	50.740,30	150.566,77	4.321,15	50.740,30		F
Raumluftechnik Behrend		146.902,76	132.833,63	14.069,13	107.783,30		V
Dekra Prüfungsaufträge		7.372,05	7.372,05				V
<b>KG 400 Gebäudetechnik</b>	<b>779.835,97</b>	<b>1.087.825,02</b>	<b>1.161.624,92</b>	<b>20.306,18</b>	<b>571.383,36</b>		
<b>KG 300 + 400</b>	<b>2.850.118,14</b>	<b>3.389.380,01</b>	<b>3.294.402,94</b>	<b>188.402,14</b>	<b>2.493.254,20</b>		
Pflaster- und Landschaftsbauarbeiten	173.776,06	173.776,06					N
<b>KG 500 Außenanl.</b>	<b>173.776,06</b>	<b>173.776,06</b>					
Ausstattungen	122.647,35	122.647,35					N
<b>KG 600 Ausstattung</b>	<b>122.647,35</b>	<b>122.647,35</b>					
Baunebenkosten	580.779,50	580.779,50					N
Baugrundgutachten		2.713,82	2.713,82		2.307,94		V
Bodenanalyse zum Baubeginn					2.377,03		V
Ortstermine Bodengutachter					573,40		V
Stand sicherheitsberechnung Kran					874,65		V
Vermessungsleistungen					6.667,00		V

**Projekt** 219006A - Neubau Bürger- und Sportzentrum Flintbek

**KOSTENVERFOLGUNG Nr.7 vom 17.11.2022**

alle Beträge in EUR Brutto

Vergabeeinheit	Kostenberechnung	voraussichtliche Kosten	Hauptauftrag	Nachtrag	Abgerechnet	Enhaltener Skontobetrag	Status
<b>Generalplaner</b>					<b>537.904,16</b>		<b>V</b>
<b>KG 700 Nebenkosten</b>	<b>580.779,50</b>	<b>583.493,32</b>	<b>2.713,82</b>		<b>550.704,18</b>		
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.727.321,05</b>	<b>4.269.296,74</b>	<b>3.297.116,76</b>	<b>188.402,14</b>	<b>3.043.958,38</b>		

Status: N = in Bearbeitung, A= ausgeschrieben, S= Kostenanschlag, V = beauftragt, F = abgeschlossen

**Die Veränderungen zur Kostenverfolgung Nr. 5 haben wir rot markiert.**

**Die Änderungen bei Fa. Fa. Gurr und Fa. Rumpf die Dachbegrünung betreffend bleiben.**

**Die eingesparten 12.140,00€ u. die geringere Abrechnung der Dachbegrünungsarbeiten sind fortgeschrieben.**

**Die eingestellten 2.500,00€Materialpreisanpassungen der Parkettarbeiten werden vorsorglich weiter fortgeschrieben.**

**Für die Malerarbeiten sind angekündigte Mehrkosten vorsorglich eingestellt.**

**Die Inneneputzarbeiten sind unter Auftrag abgerechnet.**

**Die Corten-Fassade wird durch Mehrmassen bei der Einlagerung u. den Flächen über Auftrag abgerechnet werden.**